

2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴
小型公益性基础设施建设项目
绩效评价报告



组织单位：岫岩满族自治县财政局

编制单位：辽宁光明会计师事务所有限责任公司

二〇二四年十二月十六日



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 2 -
(二) 项目绩效目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况	- 2 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 2 -
(二) 绩效评价原则和方法	- 3 -
(三) 绩效评价目标、思路及指标体系	- 3 -
(四) 证据收集计划	- 6 -
(五) 绩效评价工作过程	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论	- 7 -
四、绩效评价指标分析	- 8 -
(一) 项目决策情况	- 8 -
(二) 项目过程情况	- 9 -
(三) 项目产出情况	- 10 -
(四) 项目效益情况	- 10 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 11 -
六、有关建议	- 11 -
七、对项目原有的绩效目标和指标进行完善,并提出为项目新设为可 用于申报下一年度部门预算的绩效目标和指标	- 11 -
八、其他需要说明的问题	- 11 -



2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴 小型公益性基础设施建设项目 绩效评价报告

辽光会咨[2024]324 号

岫岩满族自治县财政局：

我们受贵单位委托，于 2024 年 11-12 月期间对 2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目开展绩效评价工作。按照《中华人民共和国预算法实施条例》（1995 年 11 月 22 日中华人民共和国国务院令第 186 号发布 2020 年 8 月 3 日中华人民共和国国务院令第 729 号修订）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、辽宁省财政厅《关于印发省级项目支出绩效目标和指标设置及取值指引（试行）的通知》（辽财绩函〔2022〕535 号）文件和要求，结合《关于下达衔接乡村振兴专项资金指标的通知》（岫财指经〔2023〕692 号）等文件要求，我们组成绩效评价组，根据绩效评价标准和评价方法，采用以项目目标为导向，以项目绩效评价指标实现程度为基础，基于证据分析的比较法，进行了资料核查、实地考察、访谈问卷等必要的工作程序，并依据所收集的基础资料，结合项目的实际情况，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成了绩效评价报告。现将评价情况及结果报告如下：

一、基本情况



（一）项目概况

为落实中央、省、市、县关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，适应新形势、新任务、新要求，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，结合牧牛镇实际，实施 2023 年牧牛镇小型公益性基础设施建设项目。

2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目财政资金合计 75.04 万元，实际到位资金合计 75.04 万元，实际支出资金合计 75.02 万元。具体资金情况如下：

单位：万元

序号	项目实施地	实际支出资金	节约资金	实际到位资金
1	岫岩满族自治县牧牛镇	75.02	0.02	75.04
	合计	75.02	0.02	75.04

（二）项目绩效目标

建设小型公益性基础设施建设项目，具体内容如下：

1. 钟家村罗外组新建浆砌石挡土墙 295 米。
2. 钟家村张家河东组新建浆砌石挡土墙 245 米。
3. 钟家村张家河东组新建板桥一座 6 米*5.5 米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照实地评价实施地点和资金 100%的要求进行绩效评价，评价范围为 2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目，项目财政补助资金共计 75.04 万元。



（二）绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，突出问题导向，通过调研、分析和评价，找出项目实施过程中存在的问题，纠正偏差，提高项目有效性和精准度；着眼于资金绩效，对项目产出和项目效益进行系统评价。

2. 绩效评价方法

本次评价主要运用因素分析法、文献法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

文献法：通过检索、查阅、梳理政府部门相关政策文件，掌握该补助项目的重点，为本次绩效评价的实施提供支撑。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和受益方对项目认知及态度的主要方法。评价小组通过访谈、实地考察、问卷调查的方式，对 2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目开展调查，重点关注项目实施过程是否规范、资金支出是否合规、项目是否按相关要求完成。

（三）绩效评价目标、思路及指标体系

1. 绩效评价目标

为了客观、公正、科学地评价 2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目的实际效果，加强和规范项



目专项资金及项目管理，提高专项资金使用效益，充分发挥专项资金的牵动和引导作用，加强项目责任管理，有效考核和反映项目成果，保障项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标的行为及时采取措施予以纠正，促进财政专项资金分配和使用更加科学高效，不断提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价思路

根据委托方工作要求，结合本次评价项目的基本特征，通过访谈、资料核查、实地勘察、问卷调查等方式，对 2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目资金使用情况、项目实施情况予以核实。评价小组依据“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径展开绩效评价。具体评价思路如下：

决策方面：主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察。包括立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性等。重点关注：①项目是否按照规定的程序申请设立。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现等情况。③资金分配是否合理。

过程方面：主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察。包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。重点关注：①项目资金是否落实到位。②项目资金是否按计划执行。③资金使用是否符合相关规定、手续是否完整、是否存在截留挤占等情况。④项目是否制定相应的管理办法等。⑤项目执行是否符合国家、省相关规定，项目文件等资料是否齐全等情况。



产出方面：主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行考察。包括建设完成情况、项目验收合格率、项目完成及时性等。重点关注：①项目是否完成建设内容。②项目验收合格情况。③项目完成是否及时等情况。

效益方面：主要从社会效益、可持续影响和满意度调查三个方面进行考察。重点关注：①项目实施对社会发展是否带来的直接或间接的影响。②受益对象对项目实施效果的满意程度等情况。

3. 绩效评价指标体系及评分等级

(1) 绩效评价指标体系

指标体系整体框架由 4 项一级指标、10 项二级指标、17 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、工作记录、问卷调查、实地调研、访谈等。

决策类指标：占权重分 8 分，用于评价实施的项目立项依据的充分性和评价绩效目标的明确性等。

过程类指标：占权重分 22 分，用于评价项目实施的资金管理和组织实施等。

产出类指标：占权重分 48 分，用于综合评价项目实施后的项目实际产出情况。

效益类指标：占权重分 22 分，用于综合评价项目实施后的效益达成情况。

(2) 绩效评分等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，



等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

（四）证据收集计划

为了顺利完成本次绩效评价任务，评价小组使用了以下几种证据收集方法：

1. 案卷研究：从现有的文件资料中寻找证据。包括相关的法律、法规、制度及管理办法及实施情况、自查报告等。

2. 座谈会：以项目为单位组织相关项目人员进行座谈。绩效考核小组与部分专项资金项目单位负责人及熟悉项目设计、实施、运行、管理的人员进行座谈，将绩效评价小组进行绩效评价情况和座谈目的同与会人员进行介绍和沟通。了解项目资金的到账情况、资金使用情况、项目管理情况等，收集相关的证据。

3. 实地调研：绩效评价小组成员到抽样项目承担单位进行现场考察，勘察项目绩效目标的完成情况和实际运转效果。

4. 问卷调查：以询问方式对项目直接受益人和项目基层实施人员进行满意度调查。

评价方式为项目承担单位自评与绩效中介机构现场评价相结合。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

与委托单位就其需求、要求进行接洽，以便更好的开展本次绩效评价工作。

2. 制定工作方案阶段



接受委托后,搜集并梳理项目相关资料,全面了解项目实施情况,与项目实施单位进行沟通,了解项目实施的内容、资金的使用情况、管理机制、产出和效果等情况,根据项目资金实施情况和项目绩效管理要求,设计绩效评价指标体系、实地调研方案等,制定绩效评价工作方案。

3. 评价实施阶段

(1) 项目现场调研

与项目实施单位相关业务处室对接,了解项目的总体情况及本项目资金的使用情况,开展 2023 年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目绩效评价工作。

(2) 资料整理

整理、归纳调研资料及数据,形成评价结论并出具问题清单。

4. 报告撰写阶段

在数据分析基础上,按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告完成初稿后,与项目实施单位和委托单位沟通确认,并根据双方意见进行修改,最终经委托方及项目实施单位确认后定稿。开展项目绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对“绩效评价项目”的客观评价,项目最终得分 100.00 分,评价等级为“优”。

一级指标	分值	实际得分	得分率%
决策	8.00	8.00	100.00



过程	22.00	22.00	100.00
产出	48.00	48.00	100.00
效益	22.00	22.00	100.00
综合绩效	100.00	100.00	100.00

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性

评价标准：主要考核项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。本指标满分 2.00 分，根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

2. 绩效目标合理性

评分标准：主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本指标满分 2.00 分，根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

3. 绩效指标明确性

评分标准：主要考核项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。本指标满分 2.00 分，根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

4. 资金分配合理性

评分标准：主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本指标满分 2.00 分，根据评分标准，本指标得



分 2.00 分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

评分标准：主要考核项目实际到位资金与预算资金的比率，资金到达实际项目执行单位是否及时，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。本指标满分 4.00 分，根据评分标准，本指标得分 4.00 分。

2. 预算执行率

评分标准：主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。本指标满分 6.00 分，根据评分标准，本指标得分 6.00 分。

3. 资金使用合规性

评价标准：主要考核项目项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。本指标满分 4.00 分，根据评分标准，本指标得分 4.00 分。

4. 管理制度健全性

评分标准：主要考核项目实施单位的管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。本指标满分 4.00 分，根据评分标准，本指标得分 4.00 分。

5. 制度执行有效性

评分标准：主要考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。本指标满分 4.00 分，根据评



分标准，本指标得分 4.00 分。

（三）项目产出情况

1. 项目完成情况

评分标准：主要考核项目是否完成建设内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。本指标满分 24.00 分，根据评分标准，本指标得分 24.00 分。

2. 项目验收合格率

评分标准：主要考核项目验收合格率，是否达到目标标准，用以反映项目产出质量目标的实现程度。本指标满分 8.00 分，根据评分标准，本指标得分 8.00 分。

3. 项目完成及时性

评分标准：主要考核项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本指标满分 8.00 分，根据评分标准，本指标得分 8.00 分。

4. 成本节约率

评分标准：主要考核项目完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。本指标满分 8.00 分，根据评分标准，本指标得分 8.00 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

评分标准：主要考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响。本指标满分 10.00 分，根据评分标准，本指标得分 10.00 分。



2. 满意度

评分标准：主要考核社会公众及服务对象是否对项目满意。本指标满分 12.00 分，根据评分标准，本指标得分 12.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目在财政局和牧牛镇人民政府的指导驱动及督导检查下，项目依托单位能够及时推进项目实施，为推进项目实施进度及项目实施质量打下夯实的基础。项目依托单位及实施单位根据评价过程中提出的问题进行了相应的整改，从具体方案的制定到财务管理凭证的合理性，再到相关档案资料归集的整理均达到了相关文件的要求。

六、有关建议

建立长期的监控和维护机制，确保解决农村生产生活小型公益性基础设施，改善农村村民居住环境。定期对项目进行检查维护，充分发挥作用。

七、对项目原有的绩效目标和指标进行完善，并提出为项目新设为可用于申报下一年部门预算的绩效目标和指标

因本项目为首次实施绩效评价，经与委托单位及项目实施单位进行充分沟通、协调，在原有的绩效目标基础上，评价小组为本项目制定了新的绩效评价表，部分指标是为了该项目新设置的个性化指标，此类指标可作为申报下一年部门预算的绩效目标和指标的参考依据。

八、其他需要说明的问题

（一）由于受总体工作时间的限制，本次评价结果可能与项目总体实际情况存在一定程度的偏差。对于评价中的数据和信息，除一部



分是通过项目座谈会、实地调研和面访获取外，其余是从项目单位、有关部门提供的总结分析报告、项目案卷等材料中获得，数据难以一一核实。

（二）受绩效评价指标体系设置的影响，在评价过程中发现的部分问题，不能在三级指标表中体现对应的评分项，可能会对评价效果产生影响。



(此页无正文)

附件：

1. 绩效评价表
2. 调查问卷
3. 绩效评价机构营业执照及资格证书

辽宁光明会计师事务所
有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·沈阳

二〇二四年十二月十六日



附件1:

2023年岫岩满族自治县牧牛镇衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目绩效考核指标体系

被评价单位名称: 岫岩满族自治县牧牛镇人民政府

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	8	项目立项	2	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职责所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准:满分2分,每违反一项扣0.4分,扣完为止。	2.00
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资或资金量相配。 评分标准:满分2分,每违反一项扣0.5分。	2.00
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点: ①项目是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。 评分标准:满分2分,每违反一项扣1分,扣完为止。	2.00
		资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准:满分2分,每违反一项扣1分。	2.00
过程	22	资金管理	14	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,资金到达实际项目执行单位是否及时,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%; 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金; 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。 评分标准:按资金到位率比例得分。	4.00
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%; 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。 评分标准:按预算执行率比例得分。	6.00
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家法律、法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③如发生资金的支出,是否有合规的凭证; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准:满分4分,每违反一项扣1分。	4.00
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准:满分4分,每违反一项扣2分。	4.00
				建设项目规范执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关建设项目组织实施流程的有效执行情况。	评价要点: ①项目实施是否由造价单位出具工程量清单及招标控制价; ②项目实施是否经过公开招投标或询价确定供应商; 评分标准:满分4分,每违反一项扣2分。	4.00
		产出	48	产出数量	24	石挡墙建设情况	评价要点: ①钟家村罗外组新建浆砌石挡土墙是否达到295米。 评分标准:满分8分,长度达标得8分,未达标不得分。	8.00
产出	48	产出数量	24	石挡墙建设情况	8	考察项目实施是否达到计划目标。	评价要点: 钟家村张家河组新建浆砌石挡土墙是否达到245米。 评分标准:满分8分,长度达标得8分,未达标不得分。	8.00
				桥梁建设情况	8	考察项目实施是否达到计划目标。	评价要点: 钟家村张家河组新建浆砌桥是否达到6米*5.5米。 评分标准:满分8分,面积达标得8分,未达标不得分。	8.00
				产出质量	8	项目验收合格率	评价要点: 考察项目实施后是否验收合格。 评分标准:满分8分,验收合格得8分,验收不合格不得分。	8.00
		产出时效	8	项目完成及时性	8	考察项目是否按计划及时完成。	评价要点: 项目是否按照规定日期及时完成。 评分标准:满分8分,实际完成时间比计划完成时间晚不超过1个月扣1分,晚不超过2个月扣2分,晚不超过1个季度扣3分,晚超过1个季度不得分。	8.00
		产出成本	8	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点: 成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%; 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 评分标准:满分8分,成本节约率大于等于0得8分;成本节约率小于0,每低于5%扣1分,直到扣完为止。	8.00
		效益	22	项目效益	22	社会效益	评价要点: ①解决了农村生产生活小型公益性基础设施短板; ②改善了农村村民居住环境。 评分标准:满分10分,以上两项分别评分,各单项符合得5分,不符合不得分。	10.00
合计	100		100		100	满意度	评价要点: 通过问卷调查,分析受益对象对项目的总体满意度。 评分标准:满分12分,满意度99%(含)以上得12分,99%以下的每降低一个百分点扣1分,扣完为止。	12.00
								100.00

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 张坤

联系方式: 131 880 8881

地址: 牧牛镇板桥村

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分
					100
调查员: 李					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 李明

联系方式: 13842247971

地址:

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分
					100
调查员: 李明					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 谢丽莉

联系方式: 18340310456

地址: 小什字

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A.非常满意 (20) B.比较满意 (10) C.不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分
					100
调查员: 李					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 钟祥

联系方式: 18141716799

地址:

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分/100
调查员: 李					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 钟大印

联系方式: 15642112786

地址: 钟家村

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分/100
调查员: 李					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名:

高伟

联系方式: 18741237400

地址:

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A.非常满意 (20) B.比较满意 (10) C.不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A.是 (20) B.一般 (10) C.否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分
					100
调查员: 李					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 朱子婷

联系方式: 15609825702

地址:

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分
					100
调查员: 李双					
调查日期: 2024年12月10日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 张书华

联系方式: 15164281819

地址:

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分/100
调查员: 李					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名: 曲月

联系方式: 158 4228 3988

地址: 牧牛镇

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?
☒ A.非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)
2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?
☒ A.是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)
3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?
☒ A.是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)
4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?
☒ A.是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)
5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?
☒ A.是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分/100
调查员: 李田					
调查日期: 2024年12月6日					

牧牛镇挡墙板桥项目

满意度问卷调查

姓名:

陈鹏

联系方式:

15842225151

地址:

牧牛镇

您好!为准确了解牧牛镇挡墙板桥项目的满意度情况,我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对本项目的实施整体满意度评价如何?

☒ A. 非常满意 (20) B. 比较满意 (10) C. 不太满意 (0)

2. 您对本项目的政策、资金等支持是否满足实际需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

3. 您认为本项目修建后是否能够改善村里的环境?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

4. 您认为本项目修建后是否满足村里的生产生活需求?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

5. 您认为本项目修建后其相关设施是否能够持续使用?

☒ A. 是 (20) B. 一般 (10) C. 否 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度得分及比重:

1	2	3	4	5	总得分
					100
调查员:					李
调查日期:					2024年 2月6日



营业执照

统一社会信用代码

91210103241016943E

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本)

(副本号: 1-1)

名称 辽宁光明会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司

法定代表人 王沐

注册资本 人民币壹佰万元整

成立日期 1996年03月15日

住所 辽宁省沈阳市沈河区市府大路262号甲

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：税务服务，财务咨询，财政资金项目预算绩效评价服务，企业管理咨询，信息技术咨询服务，社会经济咨询服务，企业管理，破产清算服务，薪酬管理服务，商务代理代办服务，企业管理咨询，破产清算服务，薪酬管理服务，商务代理代办服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2023

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：辽宁光明会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

王沫

沈阳市沈河区市府大路262号甲新华科技大厦24层2412室

组织形式：有限责任

执业证书编号：21010126

批准执业文号：辽财会协字[1999]593号

批准执业日期：1999年11月23日

证书序号：0009258

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制





姓 名	王沫
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1965年01月31日
Date of birth	
工 作 单 位	辽宁光明会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	210102196501315639
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王沐 210101260001



王沐 210101260001


年检通过

证书编号: 210101260001
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1995 年 06 月 09 日
/y /m /d



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王沫

会员编号 210101260001

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-08-08



2022年

2022-08-29

通过

2014年

2014-03-25

通过

2013年

2013-04-27

通过



姓 名
Full name

罗云波

性 别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1968年03月12日

工作单位
Working unit

辽宁光明会计师事务所有限责任公司

身份证号码
Identity card No.

210111680312152





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过



罗云波 210101260004

罗云波 210101260004

证书编号: 210101260004

No. of Certificate

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs



辽宁省注册会计师协会


发证日期:

Date of Issuance

1997 年 10 月

23 /d
/m

2024 年 4 月 25 日



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

罗云波

会员编号 210101260004

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过



历年记录

2023年

2023-08-08

通过

2022年

2022-08-29

通过

2014年

2014-03-25

通过

2013年

2013-04-27

通过