

2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益
基础设施牌坊村漫水桥工程建设项目
绩效评价报告

组织单位：岫岩满族自治县财政局

编制单位：辽宁光明会计师事务所有限责任公司



二〇二四年十二月十六日



目 录

一、基本情况.....	- 2 -
(一) 项目概况	- 2 -
(二) 项目绩效目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 3 -
(一) 绩效评价目的、对象及范围	- 3 -
(二) 绩效评价原则和方法	- 3 -
(三) 绩效评价目标、思路及指标体系	- 4 -
(四) 证据收集计划	- 6 -
(五) 绩效评价工作过程	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 8 -
四、绩效评价指标分析.....	- 8 -
(一) 项目决策情况	- 8 -
(二) 项目过程情况	- 9 -
(三) 项目产出情况	- 10 -
(四) 项目效益情况	- 11 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 12 -
六、有关建议.....	- 12 -
七、对项目原有的绩效目标和指标进行完善,并提出为项目新设为可用于申报下一年度部门预算的绩效目标和指标.....	- 12 -
八、其他需要说明的问题.....	- 12 -



2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益 基础设施牌坊村漫水桥工程建设项目 绩效评价报告

辽光会咨[2024]323 号

岫岩满族自治县财政局：

我们受贵单位委托，于 2024 年 11-12 月期间对 2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施牌坊村漫水桥工程建设项目开展绩效评价工作。为进一步规范和加强财政资金使用管理，提高财政资金使用效益，按照《中华人民共和国预算法实施条例》（1995 年 11 月 22 日中华人民共和国国务院令第 186 号发布 2020 年 8 月 3 日中华人民共和国国务院令第 729 号修订）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、辽宁省财政厅《关于印发省级项目支出绩效目标和指标设置及取值指引（试行）的通知》（辽财绩函〔2022〕535 号）等文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我们组成绩效评价组，根据绩效评价标准和评价方法，采用以项目目标为导向，以项目绩效评价指标实现程度为基础，基于证据分析的比较法，进行了资料核查、实地考察、访谈问卷等必要的工作程序，并依据所收集的基础资料，结合项目的实际情况，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成了绩效评价报告。



一、基本情况

（一）项目概况

为落实中央、省、市、县关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，适应新形势、新任务、新要求，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，结合大营子镇实际情况，通过改善了农村基础设施短板，为形成长效带贫减贫机制提供保障。

2023 年，建设 95 米*2 米，35 米*4 米漫水桥，解决群众出行，生产外运困难问题。

该项目计划经报县政府，行业部门论证和县长办公会议研究，同意给予该项目批复，并在项目实施过程中严格按照财政政府采购、招标投标程序要求执行。

2023 年沙金村共收到市级衔接乡村振兴资金 42.29 万元。

单位：万元

序号	区县	市级资金	实际支出金额
1	岫岩满族自治县	42.29	42.29
	合计	42.29	42.29

（二）项目绩效目标

为持续加强基础设施建设。聚焦农民需求强烈且交通部门“四好农村路”和“一事一议”均无法解决的农村生产生活道路问题，开展农村人居环境整治和补齐农村小型公益性基础设施短板项目建设，补齐必要的基础设施，改善人居环境。



2023 年，建设 95 米*2 米，35 米*4 米漫水桥，解决群众出行，生产外运困难问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

根据《关于 2023 年衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目批复》（岫乡村振兴发〔2023〕7 号），按照实地评价实施地点和资金 100%的要求进行绩效评价，评价范围为 2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施项目牌坊村漫水桥工程建设项目。

（二）绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，突出问题导向，通过调研、分析和评价，找出项目实施过程中存在的问题，纠正偏差，提高项目有效性和精准度；着眼于资金绩效，对项目产出和项目效益进行系统评价。

2. 绩效评价方法

本次评价主要运用因素分析法、文献法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

文献法：通过检索、查阅、梳理政府部门相关政策文件，掌握该补助项目的重点，为本次绩效评价的实施提供支撑。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和受益方对项目



认知及态度的主要方法。评价小组通过访谈、实地勘察、问卷调查的方式，对 2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施项目开展调查，重点关注项目实施过程是否规范、资金支出是否合规、项目是否按相关要求完成。

（三）绩效评价目标、思路及指标体系

1. 绩效评价目标

为了客观、公正、科学地评价 2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施项目的实际效果，加强和规范项目专项资金及项目管理，提高专项资金使用效益，充分发挥专项资金的牵动和引导作用，加强项目责任管理，有效考核和反映项目成果，保障项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标的行为及时采取措施予以纠正，促进财政专项资金分配和使用更加科学高效，不断提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价思路

根据委托方工作要求，结合本次评价项目的基本特征，通过访谈、资料核查、实地勘察、问卷调查等方式，对 2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施项目经费使用情况、项目实施情况予以核实。评价小组依据“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径展开绩效评价。具体评价思路如下：

决策方面：主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察。包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。重点关注：①



项目是否按照规定的程序申请设立。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现等情况。③预算内容与项目内容是否相匹配。

过程方面：主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察。包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。重点关注：①项目资金是否落实到位。②项目资金是否按计划执行。③资金使用是否符合相关规定、手续是否完整、是否存在截留挤占等情况。④项目是否制定相应的实施方案、管理办法等。⑤项目执行是否符合国家、省相关规定，项目文件等资料是否齐全等情况。

产出方面：主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行考察。重点关注：①临时救助目标是否全面覆盖。②合适项目资金是否全部按时发放。③核实资金发放是否按照规定执行。

效益方面：主要从社会效益、可持续影响和满意度调查三个方面进行考察。重点关注：①项目是否提高临时救助水平。②对项目实施效果的满意程度等情况。

3. 绩效评价指标体系及评分等级

(1) 绩效评价指标体系

指标体系整体框架由 4 项一级指标、9 项二级指标、19 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、工作记录、问卷调查、实地调研、访谈等。

决策类指标：占权重分 10 分，用于评价实施的项目立项依据的充分性和评价绩效目标的明确性等。



过程类指标：占权重分 20 分，用于评价项目实施的资金管理和组织实施等。

产出类指标：占权重分 30 分，用于综合评价项目实施后的项目实际产出情况。

效益类指标：占权重分 40 分，用于综合评价项目实施后的效益达成情况。

（2）绩效评分等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

（四）证据收集计划

为了顺利完成本次绩效评价任务，评价小组使用了以下几种证据收集方法：

1. 案卷研究：从现有的文件资料中寻找证据。包括相关的法律、法规、制度及管理办法及实施情况、自查报告等。

2. 座谈会：以项目为单位组织相关项目人员进行座谈。绩效考核小组与部分专项资金项目单位负责人及熟悉项目设计、实施、运行、管理的人员进行座谈，将绩效评价小组进行绩效评价情况和座谈目的同与会人员进行介绍和沟通。了解项目资金的到账情况、资金使用情况、项目管理情况等，收集相关的证据。

3. 实地调研：绩效评价小组成员到抽样项目承担单位进行现场考察，勘察项目绩效目标的完成情况和实际运转效果。



4. 问卷调查：以询问方式对项目直接受益人和项目基层实施人员进行满意度调查。

评价方式为项目承担单位自评与绩效中介机构现场评价相结合。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

与委托单位就其需求、要求进行接洽，以便更好的开展本次绩效评价工作。

2. 制定工作方案阶段

接受委托后，搜集并梳理项目相关资料，全面了解项目实施情况，与项目实施单位进行沟通，了解项目实施的内容、资金的使用情况、管理机制、产出和效果等情况，根据项目资金实施情况和项目绩效管理要求，设计绩效评价指标体系、实地调研方案等，制定绩效评价工作方案。

3. 评价实施阶段

（1）项目现场调研

与项目实施单位相关业务处室对接，了解项目的总体情况及本项目资金的使用情况，对 2023 年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施项目绩效评价工作。

（2）资料整理

整理、归纳调研资料及数据，形成评价结论并出具问题清单。

4. 报告撰写阶段

在数据分析基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。绩效



评价报告完成初稿后，与项目实施单位和委托单位沟通确认，并根据双方意见进行修改，最终经委托方及项目实施单位确认后定稿。开展项目绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对“绩效评价项目”的客观评价，项目最终得分 100.00 分，评价等级为“优”。

一级绩效指标	标准分值	评价得分	得分率%
项目决策	10.00	10.00	100.00
项目过程	20.00	20.00	100.00
项目产出	30.00	30.00	100.00
项目效益	40.00	40.00	100.00
综合绩效	100.00	100.00	100.00

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

2. 绩效目标合理性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本指标得分 3.00 分。



3. 预算编制科学性

项目工程量清单及工程项目控制价由辽宁晟泉招投标代理咨询服务进行编制；资金额度与年度目标相适应。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

4. 资金分配合理性

项目预算资金分配与项目实际情况相适应。根据评分标准，本指标得分 3.00 分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

项目资金均已到位。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

2. 预算执行率

2023 年红旗营子乡共收到市级衔接乡村振兴资金 42.29 万元。实际支出 42.29 万元。根据评分标准，本指标得分 6.00 分。

3. 资金使用合规性

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合项目资金的规范运行情况。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

4. 制定工作方案

项目于 2023 年 3 月 9 日提交《红旗营子乡小型公益性基础设施项目计划》（红政发〔2023〕25 号），计划中包含项目基本情况、资金来源及建设内容、项目实施单位及负责人、项目实施期限、收益对象、项目绩效目标等内容。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

5. 管理制度健全性



项目实施单位的业务管理制度基本健全，制定《项目专项资金管理办法》、签订《扶贫资金管护责任书》等，保障了项目顺利实施。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

6. 建设项目规范执行有效性

项目开始进行前期调研；工程量清单及招标控制价均由辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司进行编制；通过竞争性磋商的方式选定辽宁晨禾建设有限公司作为项目的施工单位，并对中标结果进行公示。根据评分标准，本指标得分 4.00 分。

7. 档案管理

项目在实施过程中档案资料基本齐全，项目完成后归档基本及时、完整规范。根据评分标准，本指标得分 2.00 分。

（三）项目产出情况

1. 项目完成情况

项目根据《红旗营子乡小型公益性基础设施项目计划》（红政发〔2023〕25 号），计划在牌坊村新建 95 米*2 米，35 米*4 米漫水桥；根据《关于 2023 年衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设项目批复》（岫乡村振兴发〔2023〕7 号），在牌坊村新建 95 米*2 米，35 米*4 米漫水桥；根据辽宁鸿生鸿伟项目管理有限公司出具的项目编号为 [2023]039 号工程结算评审报告，在沙金村完成新建 586 米*3 米水泥路。根据评分标准，本指标得分 10.00 分。

2. 项目验收合格率

项目于 2023 年 11 月 3 日经岫岩满族自治县红旗营子乡人民政府、



辽宁成运建设项目管理有限公司共同验收并出具工程竣工验收单，并由中鸿信工程咨询有限公司出具报告编号为中鸿信验字 2023（XY）-006 号验收报告。验收结果为施工标准和工程材料符合设计要求。根据评分标准，本指标得分 10.00 分。

3. 成本节约率

项目计划资金 42.29 万元，实际支付资金 42.29 万元。根据评分标准，本指标得分 5.00 分。

4. 项目完工及时性

项目批复完成日期为 2023 年 3 月 30 日，合同签订日期为 2023 年 6 月 1 日，合同中计划竣工日期为 2023 年 7 月 31 日，工程移交报告日期为 2023 年 11 月 25 日，工程结算评审报告时间为 2023 年 12 月 22 日。根据评分标准，本指标得分 5.00 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

通过项目实施有效改善了改建前村民出行不便，农产品滞销等问题，使村民出行方便道路通畅，打通农产品销售渠道，村民收入来源拓宽收益显著提升。根据评分标准，本指标得分 10.00 分。

2. 社会效益

该项目是吴家堡组对外连接的重要基础设施，项目的实施解决了原本存在的生产外运困难，使村民生产力得到有效提升。根据评分标准，本指标得分 10.00 分。

3. 可持续影响



漫水桥结构形式为混凝土，我们通过对漫水桥的实地勘察，目前桥梁结构完整性、具有较强的稳定性，经查阅维修记录等相关资料，无损坏维修情况。根据评分标准，本指标得分 10.00 分。

4. 受益对象满意度

通过问卷调查，实施主体对项目政策支持等方面满意程度较好。根据评分标准，本指标得分 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要求各部门各单位各司其责，认真对项目落实情况进行监督检查。对弄虚作假、暗箱操作等行为，一经查实，依法依规严肃处理。

六、有关建议

需要乡镇政府和村委会做好配合，加大宣传和协调力度，确保施工顺利进行。

七、对项目原有的绩效目标和指标进行完善，并提出为项目新设为可用于申报下一年部门预算的绩效目标和指标

因本项目为首次实施绩效评价，经与委托单位及项目实施单位进行充分沟通、协调，在原有的绩效目标基础上，评价小组为本项目制定了新的绩效评价表，部分指标是为了该项目新设置的个性化指标，此类指标可作为申报下一年部门预算的绩效目标和指标的参考依据。

八、其他需要说明的问题

（一）由于受总体工作时间的限制，本次评价结果可能与项目总体实际情况存在一定程度的偏差。对于评价中的数据和信息，除一部分是通过项目座谈会、实地调研和面访获取外，其余是从项目单位、



有关部门提供的总结分析报告、项目案卷等材料中获得，数据难以一一核实。

（二）受绩效评价指标体系设置的影响，在评价过程中发现的部分问题，不能在三级指标表中体现对应的评分项，可能会对评价效果产生影响。



(此页无正文)

附件：

1. 绩效评价表
2. 调查问卷
3. 绩效评价机构营业执照及资格证书

辽宁光明会计师事务所
有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·沈阳

二〇二四年十二月十六日



2023年度岫岩满族自治县红旗营子乡小型公益基础设施牌坊村漫水桥工程建设项目绩效评价表

被评价单位：岫岩满族自治县红旗营子乡人民政府

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
项目决策	10.00	绩效目标	5.00	绩效目标合理性	2.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：满分2分，每违反一项扣0.5分。	2.00
				绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：满分3分，每违反一项扣1分。	3.00
		资金投入	5.00	预算编制科学性	2.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：满分2分，每违反一项扣0.5分。	2.00
				资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准：满分2分，每违反一项扣0.5分。	3.00
项目过程	20.00	资金管理	10.00	资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分标准：满分2分，按比列得分。	2.00
				预算执行率	6.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：实际拨付的资金； 实际到位资金：本年度内预算安排到本项目的资金。 评分标准：满分6分，按比列得分。	6.00
				资金使用合规性	2.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：满分2分，每违反一项扣0.5分。	2.00
		组织实施	10.00	制定工作方案	2.00	考察项目是否按要求制定印发工作方案。	评价要点： ①制定印发工作方案； ②明确建设内容； ③明确资金筹措及使用； ④明确步骤与进度； ⑤明确计划目标及效益分析； ⑥明确主要保障措施。 评分标准：满分2分，每违反一项扣0.3分。	2.00
				管理制度健全性	2.00	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施保障的落实情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：满分2分，每违反一项扣1分。	2.00
				建设项目规范执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关建设项目组织实施流程的有效执行情况。	评价要点： ①项目开始前是否进行前期调研； ②项目实施是否由造价单位出具工程量清单及招标控制价； ③项目实施是否经过公开招投标或询价确定供应商； ④项目招标结果是否按照项目公示公告制度执行。 评分标准：满分4分，每违反一项扣1分。	4.00
				档案管理	2.00	项目档案是否填写规范、完整。	评价要点：项目档案完整。 评分标准：满分2分，不符合扣2分。	2.00
产出指标	30.00	数量指标	10.00	项目完成情况	10.00	考察项目实施是否达到计划目标。	评价要点：漫水桥是否建设完成。 评分标准：满分10分，建设完成得10分，未完成不得分。	10.00
		质量指标	15.00	项目验收合格率	10.00	考察项目实施是否达到目标标准。	评价要点：考察项目实施后是否验收合格。 评分标准：满分5分，验收合格得5分，验收不合格不得分。	10.00
				成本节约率	5.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所花费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 评分标准：成本节约率大于等于0的得满分；成本节约率小于0，每低5%的扣一分，直到扣完为止。	5.00
		时效指标	5.00	项目完工及时性	5.00	考察项目是否按计划及时完成。	评价要点：按照规定日期，项目是否及时完成。 评分标准：满分5分，不能及时完成扣5分。	5.00
项目效益	40.00	实施效益	30.00	经济效益	10.00	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的影响。	评价要点：工程完工后，村民收入是否提高。 评分标准：村民收入显著提高得满分，一般得10分，无明显变化不得分。	10.00
				社会效益	10.00	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响。	评价要点：根据评价人员实地走访调研、问卷调查等进行评价。 评分标准：有效保障群众出行，解决生产外运困难得满分，一般得10分，无明显变化不得分。	10.00
				可持续影响	10.00	项目实施对人、自然、资源带来的可持续影响。	评价要点：反映项目运行实施后对全村农村基础设施的改善是否带来可持续影响。 评分标准：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接，形成长效带贫减贫机制得满分，一般得10分，无明显变化不得分。	10.00
		服务对象满意度指标	10.00	受益对象满意度	10.00	受益对象的满意度。	评价要点：反映相关受益对象对工程项目的满意度程度，用百分比来衡量，数据通过调查问卷形式获得。 评分标准：满意度90%以上得10分，90%以下的每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	10.00
合计	100.00		100.00		100.00			100.00

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 宋子生 地址: 红旗乡牌坊村

联系方式: 15942266420

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分: 100

调查员: 辛振月

调查日期: 2024 年 12 月 5 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 傅云峰 地址: 牌坊村 联系方式: 13372856762

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

✓ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

✓ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

✓ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

✓ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

✓ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

✓ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

✓ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

✓ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 傅运祥 地址: 红旗

联系方式: 15641291962

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象:

王承海

地址:

红旗乡牌坊村

联系方式:

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 王永欣 地址: 牌坊村

联系方式: 1591554196

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 王继祥 地址:

红旗

联系方式: 15241280768

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

☒ A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

☒ A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 王利华 地址:

联系方式:

18641246767

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 李长华 地址:

联系方式: 15942292387

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

A. 非常满意 (10) ☒ B. 满意 (8) ☐ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

A. 非常满意 (10) ☒ B. 满意 (8) ☐ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

A. 非常满意 (10) ☐ B. 满意 (8) ☒ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

A. 非常满意 (15) ☒ B. 满意 (8) ☐ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

A. 非常满意 (10) ☒ B. 满意 (8) ☐ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

A. 非常满意 (15) ☒ B. 满意 (8) ☐ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

A. 非常满意 (15) ☐ B. 满意 (8) ☒ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

A. 非常满意 (15) ☐ B. 满意 (8) ☒ C. 基本满意 (5) ☐ D. 不满意 (0) ☐

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 张盼 地址:

联系方式: 13188022730

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日

岫岩县 2023 年红旗乡牌坊村漫水桥项目满意度调查问卷

请如实填写对本项目的满意度! (本调查问卷满分 100 分, 最后得分及比重将根据调查对象每题相应得分计算得出)

被调查对象: 宋广文 地址:

联系方式: 15141208715

您好! 为准确了解项目的满意度情况, 我们就本项目有关问题征求您的意见。请直接在符合您选择的选项字母处划“√”。谢谢合作!

1. 您对建设红旗乡牌坊村漫水桥工程的决议是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

2. 您觉得开展了漫水桥工程后, 对提升牌坊村人民出行的效果是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

3. 您对漫水桥工程项目建设过程中的施工情况是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

4. 您对漫水桥工程项目完成的及时性是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

5. 您对漫水桥工程项目完成后的设施设备质量是否满意?

A. 非常满意 (10) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

6. 漫水桥工程建设过程中是否影响您日常生活?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

7. 您对漫水桥工程项目的工期安排是否满意?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

8. 您对漫水桥工程建设实施的总体满意度如何?

A. 非常满意 (15) B. 满意 (8) C. 基本满意 (5) D. 不满意 (0)

以下部分被调查者请勿填写!

满意度总体得分:

调查员:

调查日期: 年 月 日



营业执照

统一社会信用代码

91210103241016943E

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本: 1-1)

名称 辽宁光明会计师事务所有限责任公司

注册资本 人民币壹佰万元整

类型 有限责任公司

成立日期 1996年03月15日

法定代表人 王沐

营业期限 自1996年03月15日至2036年03月14日

经营范围

审查企业会计报表、验证企业资本、办理企业合并、分立、清算、审计业务、法律、行政法规规定的其他审计业务、会计咨询、会计服务、企业管理、财务信息、商务信息咨询、企业内部控制制度设计、税务咨询、企业改制咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 辽宁省沈阳市沈河区市府大路262号甲



登记机关

2021年08月01日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：辽宁光明会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：王沫

经营场所：沈阳市沈河区市府大路262号甲新华科技大厦24层2412室

组织形式：有限责任

执业证书编号：21010126

批准执业文号：辽财会协字[1999]593号

批准执业日期：1999年11月23日

证书序号：0009258

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：辽宁省财政厅

二〇一九年八月

中华人民共和国财政部制



姓 名

Full name

王沫

性 别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1965年01月31日

工作单位

Working unit

辽宁光明会计师事务所有限责任公司

身份证号码

Identity card No.

210102196501315639



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过

王沫 210101260001

王沫 210101260001

证书编号: 210101260001
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 09 日
Date of Issuance



09:54

9.60 KB/s 5G 5G 62



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王沫

会员编号 210101260001

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-08-08



通过

2022年

2022-08-29

通过

2014年

2014-03-25

通过

2013年

2013-04-27

通过



姓 名 罗云波
Full name

性 别 女
Sex

出 生 日 期 1968年03月12日
Date of birth

工 作 单 位 辽宁光明会计师事务所有限责任公司
Working unit

身 份 证 号 码 210111680312152
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过



罗云波 210101260004

罗云波 210101260004

证书编号:
No. of Certificate

210101260004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 10 月 23 日



2021年4月

09:54

28.4 KB/s 5G 5G 62



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

罗云波

会员编号 210101260004

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-08-08



2022年

2022-08-29

通过

2014年

2014-03-25

通过

2013年

2013-04-27

通过